

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
«Обустройство футбольной площадки на ул. Высотной г. Светлограда»

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения контракта): 04.10.2021 г.

2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта: 28.12.2021 г.

3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	3 256 200,00	3 256 200,00	3 256 200,00	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	10 000,00	26 950,00
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	41	41

5. Реализация инициативного проекта завершена своевременно.

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 6 шт. (в электронном виде в формате JPG).

Глава Петровского городского округа
Ставропольского края



(подпись)

М.П.

А.А. Захарченко
(Ф.И.О.)

Представитель инициативной группы

(подпись)

Ю.Н. Таралов
(Ф.И.О.)

Исполнитель
Начальник отдела физической
культуры и спорта администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края

(подпись)

А.А. Казанцев
(Ф.И.О.)

«27» 01 _____ 2022 г.