

Отчет об итогах реализации инициативного проекта  
«Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортзала, с  
установкой уличных тренажеров»

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения контракта): 04.10.2021 г.

2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта: 29.11.2021 г.

3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	1 857 010,03	1 857 010,03	1 857 010,03	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	24 000,00	24 000,00
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	30	30

5. Реализация инициативного проекта завершена своевременно.

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 6 шт. (в электронном виде в формате JPG).

Глава Петровского городского округа  
Ставропольского края



А.А. Захарченко  
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель инициативной группы

В.М. Логвиненко

(подпись)

В.М. Логвиненко  
(Ф.И.О.)

Исполнитель  
Начальник отдела физической  
культуры и спорта администрации  
Петровского городского округа  
Ставропольского края

А.А. Казанцев  
(подпись)

А.А. Казанцев  
(Ф.И.О.)

«29» 12 2021 г.