

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
«Устройство ограждения баскетбольной площадки на территории стадиона,
расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село
Донская Балка, пл. Стадиона, 6»

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 04 мая 2022 г.

2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 31.07.2022 г.

3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	499 447,43	499 447,43	499 447,43	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	50 000,00	50 000,00
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	15	15

5. Реализация инициативного проекта завершена 28.07.2022 г.

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 6 шт. (в электронном виде в формате JPG).

Временно исполняющий полномочия
главы Петровского городского округа
Ставропольского края, первый
заместитель главы администрации -
начальник управления муниципального
хозяйства администрации Петровского
городского округа Ставропольского
края



(подпись)

М.П.

А.И. Бабыкин
(Ф.И.О.)

Начальник отдела физической культуры
и спорта администрации Петровского
городского округа Ставропольского
края



(подпись)

М.П.

А.А. Казанцев
(Ф.И.О.)

Представитель инициаторов проекта

(подпись)

Ю.И. Зубенко
(Ф.И.О.)

«24» 08 2022 г.