

Отчет об итогах реализации инициативного проекта  
«Асфальтирование дорог общего пользования местного значения по улице  
Солнечная и пер. Громова в г. Светлограде Петровского городского округа  
Ставропольского края»

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 06 сентября 2022 г.
2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 31 октября 2022 г.
3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	1705682,40	1705682,40	1705682,40	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	70500,00	70500,00	70500,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	70500,00	70500,00	70500,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в	Рубль	6800,00	6800,00

	денежном эквиваленте			
3.	Трудовое участие граждан	Человек	19	19

5. Реализация инициативного проекта завершена своевременно 25.11.2022 (31.10.2022 в соответствии с п. 7.1. муниципального контракта).

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 3 шт.

Временно исполняющий полномочия главы Петровского городского округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации – начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

  
(подпись)



А.И. Бабькин

Заместитель начальника управления - начальник отдела дорожной деятельности и транспорта управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

  
(подпись)



М.П.

Е.В. Портянко

Представитель инициаторов проекта

  
(подпись)



М.П.

С.С. Шулакова

«26» « \_\_\_\_\_ » 2022г.