

Приложение № 3
к Соглашению № 1
между администрацией
Петровского городского
округа Ставропольского
края и представителем
инициаторов проекта
« 02 » 02 2022г.

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
«Обустройство ступеней на земельном участке, расположенного по адресу:
Ставропольский край, Петровский городской округ, село
Константиновское, ул.Ледовского, земельный участок 2в»

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 05 апреля 2022г.
2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 15 августа 2022г.
3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	927 903,75	927 903,75	927 903,75	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	877 903,75	877 903,75	877 903,75	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	49 674,00	49 674,00
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	18	18

5. Реализация инициативного проекта завершена своевременно, 15.08.2022г

(своевременно/несвоевременно, дата фактического завершения. В случае несвоевременности указать причины)

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 5 шт.

Временно исполняющий полномочия главы Петровского городского округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации – начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края


 (подпись)  Бабькин А.И.
 (Ф.И.О.)

Начальник управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края


 (подпись)  Цунев Е.И.
 (Ф.И.О.)

Представитель инициаторов проекта


 (подпись)  Воропаева О.С.
 (Ф.И.О.)

«12» 09 2022г.